

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 286067
ग्रा.वि.15(स्वच्छता)-11/2019

दिनांक 04/09/2020

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी, भा.प्र.से.,
प्रधान सचिव
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार।

सेवा मे,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष ।

जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार।

(अरवल, जहानाबाद, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा एवं शिवहर जिलों को छोड़ कर)।

विषय: 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' अंतर्गत लक्षित सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण कार्य 25 अक्टूबर, 2020 तक पूर्ण करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त के संबंध में आप अवगत हैं कि 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' अन्तर्गत सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण कार्य का कार्यान्वयन दिनांक 20 जून, 2020 से 25 अक्टूबर, 2020 तक किया जाना है। अभियान अन्तर्गत कई जिलों द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है।

'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' अन्तर्गत कुछ जिलों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लक्ष्य के विरुद्ध अभी भी या तो पर्याप्त संख्या में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी है या स्वीकृति के बावजूद कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है एवं राशि हस्तांतरित नहीं की गई है। जिलावार सामुदायिक स्वच्छता परिसरों से संबंधित अद्यतन प्रगति एवं लक्ष्य की विवरणी सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है। विदित है कि शेष 52 दिनों में 6680 सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना है। इस लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु जिला स्तर पर कारगर कार्य रणनीति तैयार किया जाए, जिसमें निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया जाए:-


- (क) जिले के लक्षित लक्ष्य के विरुद्ध दिनांक 05.09.2020 तक पर्याप्त संख्या में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाए।
- (ख) जिले में स्वीकृत सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की संख्या के आलोक में 10 सितम्बर, 2020 तक सभी स्थलों पर निर्माण कार्य हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाए।
- (ग) सभी निर्माणाधीन सामुदायिक स्वच्छता परिसरों को दिनांक 25.10.2020 तक पूर्ण कराते हुए Geo-Tag कराया जाए ।
- (घ) सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण में स्थानीय एवं कोरोना संकट की वजह से वापस आये मजदूरों/ राजमिस्त्रियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

उपरोक्तकार्य के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर उपविकास आयुक्त के द्वारा प्रतिदिन समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जाय। निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति हेतु लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के राज्य ईकाई कार्यालय द्वारा भी संबंधित जिलों एवं प्रखण्डों को लगातार अनुसमर्थन एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाएगा।

अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' अंतर्गत सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण के शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति हेतु सभी संबंधितों को निदेशित करेंगे तथा अपने स्तर से साप्ताहिक समीक्षा करते हुए ससमय लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे।

अनुलग्नक : यथोक्त ।

विश्वासभाजन


04/09/2020

(अरविन्द कुमार चौधरी)

प्रधान सचिव

जापांक 286067

दिनांक 04/09/2020

प्रतिलिपि : संबंधित उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष / निदेशक-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


04/09/2020

प्रधान सचिव

जापांक 286067

दिनांक 04/09/2020

प्रतिलिपि : मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका-सह-मिशन निदेशक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


04/09/2020

प्रधान सचिव

Target of GKRA CSC to be complete till 25th Oct-20

S.N o	District Name	Target under GKRA	Sanctioned with fund release as per LSBA MIS	Gap in Sanction against target	Total No. of Work started as per IMIS	CSC yet to start against target	Total No of Completed CSC as per GKRA	No of CSC pending for completion against target	No of Ongoing CSC including pending for Geo tagging as per IMIS
1	2	3	4	5=3-4	6	7=3-6	8	9=3-8	10
1	MADHUBANI	412	388	24	162	250	36	376	126
2	MUZAFFARPUR	415	770	0	152	263	83	332	69
3	SIWAN	323	206	117	149	174	14	309	135
4	Patna	322	171	151	122	200	23	299	99
5	Purba Champaran	405	525	0	278	127	115	290	163
6	PASHCHIM CHAMPARAN	315	304	11	179	136	28	287	151
7	DARBHANGA	324	390	0	139	185	40	284	99
8	SARAN	334	637	0	280	54	62	272	218
9	VAISHALI	288	164	124	274	14	20	268	254
10	SITAMARHI	270	66	204	87	183	4	266	83
11	SAMASTIPUR	381	615	0	397	0	139	242	258
12	BHAGALPUR	250	165	85	117	133	10	240	107
13	NALANDA	279	318	0	111	168	42	237	69
14	GAYA	382	662	0	471	0	148	234	323
15	GOPALGANJ	234	290	0	123	111	25	209	98
16	PURNIA	276	268	8	218	58	70	206	148
17	BHOJPUR	228	155	73	162	66	23	205	139
18	BEGUSARAI	256	458	0	279	0	58	198	221
19	AURANGABAD	210	65	145	122	88	15	195	107
20	SASARAM(ROHTAS)	245	398	0	391	0	51	194	340
21	ARARIA	218	118	100	199	19	32	186	167
22	SUPAUL	193	117	76	104	89	14	179	90
23	BANKA	185	137	48	108	77	20	165	88
24	NAWADA	187	88	99	178	9	32	155	146
25	BUXAR	142	81	61	99	43	5	137	94
26	KAIMUR(BHABUA)	159	189	0	195	0	22	137	173
27	MADHEPURA	170	329	0	178	0	36	134	142
28	KATIAR	236	373	0	235	1	105	131	130
29	JAMUI	163	243	0	166	0	59	104	107
30	KHAGARIA	149	136	13	107	42	52	97	55
31	SAHARSA	181	127	54	161	20	90	91	71
32	KISHANGANJ	156	252	0	236	0	176	0	60
Total		8288	9205	1393	6179	2510	1649	6659	4530

Handwritten signature and date: 25/10/2020